

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Aktualny stan	Wydatkowane środki finansowe do dnia 29.01.2019r. *(koszty obejmują całość procesu inwestycyjnego tj. koncepcję, PFU, projekt, roboty budowlane, umowy przyłączeniowe, promocję i reklamę i in. w zależności od zadania)
1	ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomięjski - edycja III	W 2018r. Opracowano koncepcję i PFU oraz został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - nie rozstrzygnięty ze względu na zbyt wysoką zaofiarowaną kwotę; Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpi w I kwartale 2019r.	46 740,00
2	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomięjski - edycja III	Opracowano PFU. Ze względu na brak ofert na realizację inwestycji, zadania nie można było zrealizować w 2018r. W związku z powyższym przetarg zostanie ponownie ogłoszony w I kwartale 2019r.	2 000,00
3	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	Opracowano koncepcję i PFU. Zadanie etap A - realizacja - od skrzyżowania ul. Kamieńskiego z ul. Puskarską do skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Wolską. Dokumentacja I B - ul. Kamieńskiego Trwa uzyskiwanie decyzji ZRID oraz zgłoszenia robót. Dokumentacja IIB (Kładka z Kamieńskiego) Trwa uzyskiwanie PNB.	757 940,41
4	ZDMK/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	Zadanie zrealizowane	4 235 433,92
5	ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziej, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	Zadanie zrealizowane	5 759 472,96
6	ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	Zadanie w trakcie realizacji	5 314 184,53
7	ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Kłasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	Opracowano koncepcję i PFU. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.	112 299,00
8	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	Opracowano koncepcję i PFU. W chwili obecnej trwa proces projektowy. W grudniu 2018r. Złożony został wniosek na uzyskanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i PNB.	147 790,00
9	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	Opracowano koncepcję i PFU. W chwili obecnej trwa proces projektowy.	100 860,00
10	ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	Opracowano koncepcję i PFU. W chwili obecnej trwa proces projektowy.	36 900,00
11	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	Opracowano koncepcję i PFU. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.	134 070,00
12	ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa - budżet obywatelski ogólnomięjski edycja IV	Opracowano PFU. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.	8 610,00
13	ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	W chwili obecnej trwa opracowywanie koncepcji.	0,00
14	ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa tras pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	Opracowano koncepcję, PFU i rejestr działek. Aby zrealizować inwestycję WS winien wykonać wykup działek.	130 522,00
15	ZDMK/T1.244/19	Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski ogólnomięjski - edycja V	Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.	0,00
16	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2019r.	-
17	ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów budżet obywatelski dzielnic - edycja V	Trwa zmiana realizatora zadania z ZDMK na ZTP.	-
18	ZDMK/T1.255/1	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej "Podgórze Duchackie"	W chwili obecnej w trakcie opracowania koncepcji.	0,00
Razem:				16 786 822,82