

Kraków, dnia 14 maja 2018 r.

**Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów**

e-PUAP

NO.0161.197.2018

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej ws. stanu realizacji zadań

W związku z wpływieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie stanu realizacji zadań przedstawiam poniżej tabelę zawierającą wnioskowane dane.

Numer zadania	Nazwa zadania	stan realizacji
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	ogłoszono I przetarg - brak ofert; ogłoszenie II przetargu - 21 tydzień 2018 r.
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	ogłoszono I przetarg - brak ofert; ogłoszenie II przetargu - 20 tydzień 2018 r.
ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo - rowerowej "Podgórze Duchackie"	zadanie jest na etapie pozyskiwania warunków
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	przewidywany termin wejścia na I odcinek budowy: lipiec 2018
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	aktualnie trwają prace na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu do Selgrosa/Ciepłownicza –oraz na odcinku od ul. Koszykarskiej do ul. Stoczniovców; termin zakończenia robót planowany jest na dzień 28.06.2018 r.

ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	opracowano dokumentację projektową
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	przewidywany termin uzgodnienia projektu przez Wykonawcę do końca maja br.
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ogłoszono I przetarg - brak ofert; planowane ponowne ogłoszenie przetargu
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	w przygotowaniu projekt wykonawczy; termin przedłożenia dokumentacji 4 miesiące od podpisania umowy; umowa podpisana 15.01.2018r.
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	projekt w trakcie uzgodnień; aktualnie brak opinii Audytu Rowerowego
ZIKiT/T 1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	zadanie wycofane z budżetu miasta Krakowa
ZIKiT/T 1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	ogłoszono I przetarg - brak ofert; ogłoszenie II przetargu - 21 tydzień 2018 r.
ZIKiT/T 1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	przygotowanie wniosku o przetarg w formule „Projektuj i Buduj”
ZIKiT/T 1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	7.05.2018r. złożono wniosek o przetarg; przewidywany termin zamieszczenia oferty na stronie internetowej ZIKiT: 21 tydzień 2018 r.

<p>ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18</p>	<p>Stacje samodzielnej naprawy roweru (budżet obywatelski dzielnic - edycja IV)</p>	<p>W marcu 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne mające na celu ustalenie lokalizacji stacji. Konsultacje polegały na uruchomieniu strony internetowej http://mobilnykrakow.pl/stacje-naprawcze/ za pośrednictwem, której mieszkańcy w terminie do 11 marca mogli zgłaszać propozycję lokalizacji. Aktualnie ZIKiT analizuje zgłoszone propozycję pod względem możliwości ustawienia stacji (struktura własności gruntu, odpowiednia ilość miejsca).</p>
<p>ZIKiT/D IW/TIX-15/06</p>	<p>Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj</p>	<p>opracowane zostały wstępne rozwiązania projektowe, tj. koncepcja. W związku z uwarunkowaniami terenowymi (w celu realizacji inwestycji konieczne jest wejście w tereny działek prywatnych, a tylko dla części działek są zgody na wejście w teren jako zgody warunkowe i dla jednej z działek nie ma zgody na wejście w teren) i zapisami MPZP dotyczącymi utrzymania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w chwili obecnej nie ma możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji.</p>

Z up. DYREKTORA ZIKiT
 Michał Gołębiowski
 Kierownik
 Działu Organizacji i Nadzoru

Otrzymują:
 1 x Adresat
 1 x aa NO

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony