

Kraków, dnia 6 sierpnia 2018r.

**Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów**

e-PUAP

NO.0161.439.2018

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 czerwca 2018 r.

W odpowiedzi na wnioski KMR/18/2018/3 i KMR/13/2018/2 o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 czerwca 2018 r. przedstawiam poniżej tabelę zawierającą wnioskowane dane.

Numer zadania	Nazwa zadania	Stan realizacji	Wydatkowane środki
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	rozstrzygnięto przetarg, kwota na przetargu 1 703 000,00 zł posiadane środki: 899 260 zł	46 740,00
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	ogłoszenie II przetargu - brak ofert	0
ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo - rowerowej "Podgórze Duchackie"	zadanie jest na etapie pozyskiwania warunków	0
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	trwają prace nad projektem wykonawczym, tj.: - procedowane są uzgodnienia projektu budowlanego budowy kładki na terenie kolejowym ze spółkami kolejowymi w tym: PKP TELKOL Sp. z o.o., Telekomunikacja Kolejowa TELEKOM Sp. z o.o., PKP Energetyka Sp. z o.o., PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie; - opracowywane są wnioski o wycinkę drzew do Parków Krajobrazowych, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony	0

		Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków; - procedowane jest uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie; - ukończono dokumentację geologiczną dla zadania budowy kładki; - 23.05.2018 przesłano do Wykonawcy projektu kolejnych uwag po Zespole Zadaniowym; - oczekiwanie na kosztorys różnicowy od Wykonawcy na odcinek na którym nakłada się ZRID innego zadania.	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	zadanie zrealizowano	0
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	w trakcie realizacji	0
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	aktualnie ZIKiT jest w trakcie odbioru od Wykonawcy pierwszej części dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Armii Krajowej, po jej odebraniu zostanie ona przekazana do realizacji w terenie; druga część dokumentacji, czyli ścieżka wzdłuż ul. Jasnogórskiej, jest w trakcie uzgadniania projektu budowlanego, po uzyskaniu uzgodnienia i stosownej decyzji administracyjnej dokumentacja zostanie przekazana przez Wykonawcę do ZIKiT-u. Planowany termin realizacji to 2018r.	0
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul.	w dniu 18 lipca br została zawnioskowana zmiana w zakresie rzeczowym i finansowym, potrzebne do ponownego ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj- zbuduj	0

	Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)		
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	trwają prace nad projektem wykonawczym	0
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	trwają prace nad projektem wykonawczym	0
ZIKiT/T 1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie	zadanie wycofane z budżetu miasta Krakowa	0
ZIKiT/T 1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	rozstrzygnięto przetarg, kwota na przetargu 1 662 378,95 zł posiadane środki: 688 000,00 zł	0
ZIKiT/T 1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	zmiana zakresu rzeczowego dla zadania; wystosowano pismo o zmianę zakresu i lat finansowania dla zadania w latach 2019- 2020.	0
ZIKiT/T 1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania; w dniu 2.07.2018r. podpisano umowę z Wykonawcą	0
ZIKiT/DIR/T- VIII- 1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru (budżet obywatelski dzielnic - edycja IV)	<ul style="list-style-type: none"> - za pośrednictwem ankiety internetowej prowadzono konsultacje społeczne: http://mobilnykrakow.pl/stacje-naprawcze/, - na podstawie zgłoszeń pod koniec kwietnia wybrano lokalizacje stacji - lokalizacje są przedstawione na mapie: https://zikit.carto.com/tables/stacje_naprawy_rower_w_bo/public/map, - odbyły się spotkania z przedstawicielami ZZM i ZIS w celu ustalenia lokalizacji stacji na terenach zarządzanych przez ww. jednostki, - w kilku lokalizacjach konieczne jest wcześniejsze wykonanie przebruków - wizje lokalne na wszystkich miejscach 	0

		wymagających wykonana nawierzchni odbyły się w dniu 4 czerwca, - zakończenie realizacji zadania planowane jest w III kwartale 2018 roku.	
ZIKiT/D IW/TIX-15/06	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	opracowane zostały wstępne rozwiązania projektowe, tj. koncepcja. W związku z uwarunkowaniami terenowymi (w celu realizacji inwestycji konieczne jest wejście w tereny działek prywatnych, a tylko dla części działek są zgody na wejście w teren jako zgody warunkowe i dla jednej z działek nie ma zgody na wejście w teren) i zapisami MPZP dotyczącymi utrzymania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w chwili obecnej nie ma możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji.	0

Informuję ponadto, że w związku z koniecznością korekty krawężnika na ul. Czystej został wykonany najazd dla rowerów.

Z up. DYREKTORA ZIKiT
Anna Małecka
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa NO

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony