

Kraków, dnia 08.05.2019r.

**Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
skr.poczt.525
30-960 Kraków
zarzad@kmr.org.pl**

TO.0133.59.2019

Dotyczy: stanu realizacji budżetu rowerowego w Krakowie w roku 2019

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w odpowiedzi na wniosek nr KMR/52/2019 z dnia 24.04.2019r. w w/w sprawie przesyła w załączeniu tabele z wnioskowanymi danymi.

**z up. Prezydenta Miasta Krakowa
Łukasz Franek
Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sprawę prowadzi:

Edyta Głogowska- Dział TO nr tel.: 12 616 86 12

Małgorzata Jedynak – Dział TNK nr tel.: 12 616 86 72

Otrzymują :

1 x adresat

1x a/a TO

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym górnym rogu pierwszej strony.

Numer zadania	Nazwa zadania	Aktualny stan	Wydatkowane środki finansowe do dnia 29.04.2019r.
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	W trakcie rozstrzygnięcia przetargu.	46 740,00
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	Po raz drugi został ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.04.2019. Zgłoszono 3 oferty, wszystkie przekraczające kwotę przeznaczoną na realizację zadania w BMK. W trakcie rozstrzygnięcia przetargu.	2 000,00
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	Trwa etap projektowy.	877 777,50
ZDMK/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	Zadanie zrealizowane	0,00
ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	Zadanie zrealizowane	5 759 351,94
ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych.	5 827 602,73
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście	Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	112 300,00

	Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)		
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	W chwili obecnej trwa proces projektowy.	161 262,00
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	W chwili obecnej trwa proces projektowy.	101 391,00
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	W chwili obecnej trwa proces projektowy.	36 900,00
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego, (wzór umowy wymaga korekty dotyczący fakturowania elektronicznego zgodnie z zaleceniami Skarbnika Miasta Krakowa)	134 070,00
ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa - budżet obywatelski ogólnomiejski edycja IV	Trwa procedowanie umowy z Wykonawcą.	8 610,00
ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	W chwili obecnej trwa opracowywanie koncepcji.	0,00
ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa tras pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	Część inwestycji ma przebiegać po działkach będących własnością osób fizycznych co skutkuje brakiem możliwości uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością a tym samym dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w wyznaczonym terminie.	14 022,00

		Powyższe okoliczności powodują zgodnie z §37 ust.4 Regulaminu konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wszczęcie przez Instytucję Zarządzającą RPO WM procedury wykreślenia projektu z listy projektów wybranych do dofinansowania. Wobec powyższego tj. braku dofinansowania jak również braku prawa do terenu zadanie „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informatycznych na obszarze Przylasku Rusieckiego” nie będzie realizowane.	
ZDMK/T1.244/19	Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	Dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie – w związku z reorganizacją ZIKIT zadanie będzie realizowane przez ZTPK. W maju br. roku rozpoczną się konsultacje mające na celu wybór lokalizacji, w którym mają być umieszczone stacje naprawy rowerów w ramach przedmiotowego zadania. Na spotkaniu z Wnioskodawcą projektu ustalono planowany sposób przeprowadzenia wyboru lokalizacji oraz treść tablicy informacyjnej planowanej do realizacji w ramach zadania.	0,00
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	umowa w trakcie podpisywania	0,00
ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowdrzy Górki i Azorów budżet obywatelski dzielnic - edycja V	Dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie – w związku z reorganizacją ZIKIT zadanie będzie realizowane przez ZTPK. W maju br. planowane jest wyłonienie wykonawcy do opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.	0,00
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	W związku ze zwiększonym zakresem prac, wynikającym z połączenia zadania z zadaniem polegającym na budowie łącznika drogowego pomiędzy ulicami Tischnera i Łagiewnicką, trwa określanie zakresu prac finansowanych przez Gminę Miejską Kraków oraz PKP PLK S.A.	0,00

		Jednocześnie trwa uzgadnianie treści porozumienia, które będzie szczegółowo określać obowiązki obu stron umowy. Zgodnie z uchwałą Nr V/87/19 RMK z dnia 10 stycznia 2019 r., w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.	
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz-Ludwinów"	Etap Przygotowania: w toku aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę,	0,00
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza(koncepcja)	Etap przygotowania: po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kładki - zmiana nazwy i zakresu zadania oraz ponowne przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kładki.	0,00
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki - Zwierzyniec	Etap przygotowania: przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kładki.	0,00
ZTP/T1.247/19	Koncepcja i budowa wiat rowerowych	Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy koncepcji budowy wiat rowerowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia budowy wiat. W kwietniu br. wysłano zapytania ofertowe. W wyznaczonym nie wpłynęła żadna oferta. Postępowania zostanie powtórzone w maju br.	0,00
ZTP/T1.248/19	Budowa zadaszonych wiat rowerowych	Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy koncepcji budowy wiat rowerowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia budowy wiat. W kwietniu br. wysłano zapytania ofertowe. W wyznaczonym nie wpłynęła żadna oferta. Postępowania zostanie powtórzone w maju br.	0,00
SUMA			13 082 027,17 zł