

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Aktualny stan	Wydatkowane środki finansowe w roku 2019 (w zł)
1	ZDMK/T1.1/17	<b>Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III</b>	20.02.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i zbuduj". Otwarcie ofert nastąpiło 11.03.2019 r. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie. ZDMK złożył w dniu 18.04.2019 r. w UMK stosowne wnioski celem przesunięcia brakujących środków finansowych z innych zadań. W dniu 14.05.2019 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony. W dniu 21.05.2019 r. podpisana została Umowa nr 488/ZDMK/2019 na realizację zadania w trybie zaprojektuj i zbuduj. Termin wykonania: 30.10.2019 r.	0,00
2	ZDMK/T1.2/17	<b>Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III</b>	25.02.2019 r. ogłoszony został przetarg, otwarcie ofert nastąpiło 12.03.2019r. W związku ze zgłoszeniem jednej oferty, która znacząco przewyższała kwotę jaką przeznaczono w BMK dla zadania przetarg został unieważniony. Przetarg został ogłoszony ponownie dnia 27.03.2019 r., otwarcie ofert nastąpiło dnia 24.04.2019r. (ze względu na złożone pytania otwarcie ofert przeniesiono z 15.04.2019 r.). Wpłynęły 3 oferty - wszystkie przewyższają zabezpieczone środki finansowe - najniższa jest na kwotę 925 000 zł. W dniu 21.05.2019 r. przetarg został unieważniony. W związku z powyższym zadanie nie jest możliwe do realizacji w 2019 r. - zostanie ponownie zawniioskowane do BMK na 2020 r. wraz ze zmianą finansowania.	0,00
3	ZDMK/T1.90/16	<b>Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)</b>	Trwa etap projektowy i realizacja robót budowlanych. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 1517/ZIKIT/2017 z dnia 27.11.2017 obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	1 382 436,08
4	ZDMK/T1.92/14	<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)</b>	Zadanie zrealizowane	0,00
5	ZDMK/T1.92/17	<b>Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)</b>	Zadanie zrealizowane	8 275,94
6	ZDMK/T1.93/17	<b>Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)</b>	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 51/ZIKIT/2018 z dnia 16.01.2018r. obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	3 035 376,56
7	ZDMK/T1.96/15	<b>Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)</b>	Środki dla zadania zostały zwiększone, trwa procedowanie podpisania umowy.	0,00

8	ZDMK/T1.97/16	<b>Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)</b>	W chwili obecnej trwa proces projektowy. Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 53/ZIKIT/2018 z dnia 15.01.2018 obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	0,00
9	ZDMK/T1.99/17	<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)</b>	Zakończono etap projektowy w ramach umowy nr 52/ZIKIT/2018 z dnia 15.01.2018.	0,00
10	ZDMK/T1.145/16	<b>Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka</b>	Zadanie realizowane w systemi P+B, umowa nr 824/ZIKIT/2018 z dnia 26.07.2018 r. obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. W chwili obecnej trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o PNB.	1575,00 (wycinka zieleni)
11	ZDMK/T1.205/17	<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)</b>	Środki dla zadania zostały zwiększone, trwa procedowanie podpisania umowy.	0,00
12	ZDMK/T1.230/18	<b>Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa - budżet obywatelski ogólnomiejski edycja IV</b>	W dniu 24.04.2019 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony. W dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę nr 440/ZDMK/2019 z wykonawcą. Planowany termin opracowania projektu - 20.08.2019 r., realizacji na podstawie projektu - 30.10.2019 r."	0,00
13	ZDMK/T1.232/18	<b>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)</b>	Opracowano koncepcję i PFU. Trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	110 000,00
14	ZDMK/T1.239/18	<b>Rozbudowa tras pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego</b>	Część inwestycji ma przebiegać po działkach będących własnością osób fizycznych co skutkuje brakiem możliwości uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością a tym samym dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w wyznaczonym terminie. Powyższe okoliczności powodują zgodnie z §37 ust.4 Regulaminu konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wszczęcie przez Instytucję Zarządzającą RPO WM procedury wykreślenia projektu z listy projektów wybranych do dofinansowania. Wobec powyższego tj. braku dofinansowania jak również braku prawa do terenu zadanie „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informatycznych na obszarze Przylasku Rusieckiego” nie będzie realizowane.	0,00
15	ZDMK/DIW/T-III-16/19	<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka</b>	Została podpisana umowa 432/ZDMK/2019 z dnia 06-05-2019 roku na realizację zadania w zakresie opracowania koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z oświetleniem i uzyskaniem decyzji formalno – prawnych tj. decyzji WZ/ULICP i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę z podziałem na dwa etapy . I etap obejmuje – opracowanie wariantowej koncepcji wielobranżowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji WZ/ULICP w terminie do 06-12-2019 roku. II etap obejmuje – opracowanie projektu budowlanego wykonawczego ,uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 30-listopada 2020 roku Zadanie wprowadzone do WPF na lata 2019 - 2021.	0,00
16	GK/T1.233.18	<b>Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka</b>	Obecnie trwa uzgadnianie treści porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK S.A. Będzie ono szczegółowo określać prawa i obowiązki obu stron umowy przy realizacji kładki pieszo - rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka. Zgodnie z uchwałą nr V/87/19 RMK z dnia 10 stycznia 2019 r., w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.	0,00

17	ZIM/T1.107/08	<b>Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów".</b>	Etap przygotowania: w toku aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wszczęte w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK postępowanie administracyjne znak: AU-01-3.6740.1.1264.2018 w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę	0,00
18	ZIM/T1.249/19	<b>Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza (koncepcja)</b>	Etap przygotowania: w dniu 04.07.2019r. Została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie koncepcji budowy kładki oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokaizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). (Przewidywany termin realizacji poszczególnych etapów: etap I - opracowanie koncepcji do 04.01.2020r.; etap II - uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP do 04.04.2020r.)	0,00
19	ZIM/T1.253/19	<b>Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec</b>	Etap przygotowania: w dniu 24.07.2019 r. zaostała zawarta umowa z wykonawcą: Dominik Adamczyk D.A. projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów na opracowanie wielowariantowej i wielorazowej koncepcji budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec wraz z niezbędną ifrastrukturą tchniczną, przewidywany terminzakończenia realizacji umowy - 29.11.2019r.	0,00
20	ZTP/T1.247/19	<b>Koncepcja i budowa wiat rowerowych</b>	Dla przedmiotowych zadań przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy koncepcji budowy wiat rowerowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia budowy wiat. W kwietniu br. wysłano zapytania ofertowe. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na przedmiotowy fakt odstąpiono od ponownego ogłoszenia zapytania w takim zakresie i zdecydowano o wyborze lokalizacji wiat oraz o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji oraz materiałów do zgłoszenia budowy wiat w lipcu br. Dodatkowo 4 czerwca zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Miasta Krakowa a Zarządem Transportu Publicznego dotyczące zgody na prowadzenie prac przez ZTPK oraz Wykonawców ZTPK ( w tym montażu wiat rowerowych) na terenach zarządzanych przez ZDMK.	0,00
21	ZTP/T1.248/19	<b>Budowa zadaszonych wiat rowerowych</b>	Dla przedmiotowych zadań przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy koncepcji budowy wiat rowerowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia budowy wiat. W kwietniu br. wysłano zapytania ofertowe. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na przedmiotowy fakt odstąpiono od ponownego ogłoszenia zapytania w takim zakresie i zdecydowano o wyborze lokalizacji wiat oraz o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji oraz materiałów do zgłoszenia budowy wiat w lipcu br. Dodatkowo 4 czerwca zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Miasta Krakowa a Zarządem Transportu Publicznego dotyczące zgody na prowadzenie prac przez ZTPK oraz Wykonawców ZTPK ( w tym montażu wiat rowerowych) na terenach zarządzanych przez ZDMK.	0,00
22	ZTP/DIR/T-IV-5/19	<b>Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów budżet obywatelski dzielnic - edycja V</b>	Uzgodniono z wnioskodawcą szczegółowe lokalizacje dla wiat rowerowych. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie wskazanych nieruchomości oraz gęstą sieć uzbrojenia podziemnego obecnie prowadzona jest analiza możliwości posadowienia wiat. Równocześnie pozyskano opinię Wydziału Skarbu Miasta w zakresie prowadzonych postępowań odnośnie wskazanych części nieruchomości.	0,00
23	ZTP/BOO/01	<b>Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V</b>	Zorganizowano konsultacje społeczne dnia 13.08.2019 r. – brak uczestników. Obecnie trwa doprecyzowywanie lokalizacji stacji napraw rowerów.	0,00