

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Aktualny stan	Wydatkowane środki finansowe
1	ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV,V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	Trwają roboty budowlane. Zadanie realizowane w systemie P+B, umowa nr 488/ZDMK/2019 z dnia 21.05.2019r. obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	0,00
2	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	Opracowana została koncepcja i PFU. Trwa procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpi 01.07.2020r.	0,00
3	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	Faza projektowa zakończona, trwa realizacja robót budowlanych. Zadanie realizowane w systemie P+B, umowa nr 1517/ZIKIT/2017 z dnia 27.11.2017 obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	3 137 344,75
4	ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	Zawarto umowę nr: 864/ZDMK/2019 z dnia 14.08.2019r. W trybie P+B. W chwili obecnej trwa etap projektowy.	0,00
5	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na odcinku ulic Strzelców - Lublańska oraz zawieranie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.	157 636,80
6	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.	0,00
7	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz-Ludwinów"	Etap przygotowania: W toku aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę. W styczniu 2020 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję uchylającą pozwolenie konserwatorskie z marca 2018 r. W lutym 2020 r. Gmina Miejska Kraków złożyła odwołanie od decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dniu 19 marca 2020 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał ww. odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trwa rozpatrywanie odwołania.	0,00
8	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	Etap przygotowania: 30 stycznia 2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację robót. Zamawiający przewiduje uzyskanie decyzji realizacyjnej dla zadania w br.	0,00
9	ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	Zadanie zrealizowane	1 000 000,00
10	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	Zawarto umowę 864/ZDMK/2019 z dnia 14.08.2019r. Trwa etap projektowy.	0,00
11	ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	Trwa realizacja robót budowlanych. Zadanie realizowane w systemie P+B, umowa nr 440/ZDMK/2019 z dnia 09.05.2019r. obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	1 008 680,00
12	GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	Wykonawca opracował dokumentację projektową dla zadania. Obecnie trwa przygotowywanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania	0,00
13	ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	Etap przygotowania: Przygotowywanie dokumentów przetargowych na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	0,00



14	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	Etap przygotowania: 4 lipca 2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie koncepcji budowy kładki oraz na uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). 10 czerwca 2020 r. podpisano aneks wydłużający terminy realizacji. Przewidywane w aneksie terminy realizacji poszczególnych etapów: Etap I: opracowanie koncepcji do 28 czerwca 2020 r. Etap II: uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP – do 28 września 2020 r.	0,00
15	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębni - Zwierzyniec	Etap przygotowania: 24 lipca 2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy kładki. Opracowane koncepcje zostały negatywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. W lutym 2020 r. Wojewódzki Małopolski Konserwator Zabytków przekazał koncepcję do Miejskiego Konserwatora Zabytków, który 8 maja 2020 r. wydał opinię z uwagami do wprowadzenia na etapie projektu budowlanego.	0,00
16	GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	Na etapie końcowym znajduje się przygotowanie materiałów przetargowych dla postępowania na wykonanie opracowania pn.: Projekt koncepcyjny wielobranżowy dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogłoszenie zamówienia planowane jest w pierwszej połowie lipca 2020r.	0,00
17	ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	Trwa etap projektowy. Zawarto umowę 193/ZDMK/2020 z dnia 12.03.2020r.	0,00
18	ZIM/T1.288/20	Przygotowanie budowy kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	Etap przygotowania: W dniu 17 kwietnia 2020 r. zawarto umowę z PKP PLK SA na dofinansowanie budowy kładki. W chwili obecnej trwają prace projektowe.	0,00
19	ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych	Program budowy ścieżek rowerowych	Trwa przygotowywanie ogłoszenia zamówienia publicznego w ramach Programu Budowy Ścieżek Rowerowych dla następujących zadań z terminem w 2021r.: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów na odcinku ul. Stojafowskiego od skrzyżowania z ulicą Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie kompleksu handlowego IKEA 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego	0,00
20	ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	Trwa analiza złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.	0,00

21	ZTP/T1/294/20	Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty	W ramach przygotowania do realizacji zadania pozyskano opinie Dzielnic Nowej Huty (proponując lokalizacji planowanych obiektów). Uzyskano opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków dla wiat w zakresie możliwości ich realizacji na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132. Wystąpiono do Szkoły Podstawowej nr 78 z zapytaniem w zakresie możliwości realizacji obiektu na terenie placówki zgodnie ze wskazaniem rady Dzielnic XVII Wzgórza Krzesławickie. Z uwagi na ograniczenia finansowe związane z sytuacją epidemiczną zadanie zostało wycofane z realizacji w roku 2020.	0,00
22	ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.	0,00
23	ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnic XII i XIII	W ramach przygotowania do realizacji zadania pozyskano opinie Dzielnic XII i XIII (proponując lokalizacji planowanych obiektów). Wystąpiono do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 65 z zapytaniem w zakresie możliwości realizacji obiektu na terenie placówki zgodnie ze wskazaniem Rady Dzielnic XIII. Z uwagi na ograniczenia finansowe związane z sytuacją epidemiczną zadanie zostało wycofane z realizacji w roku 2020.	0,00
24	ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa	Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia przy ul. Gronostajowej” w ramach zadania wprowadzonego do Budżetu Miasta Krakowa pod nr ZDMK/T1.303/20. Przewiduje się ogłoszenie przetargu w lipcu 2020 r.	0,00
25	MCOO/E1.67/20	Budowa wiaty dla rowerów i hulajnóg – Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17	Realizacja zadania została wstrzymana	0,00
26	SP 27/E1.148/20	Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27	Przygotowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31.08.2020 r.	0,00
27	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr.: 432/ZDMK 2019 z dnia 6.05.2019r. Opracowano i odebrano koncepcję, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie prac projektowych w 2020r.	0,00