

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Aktualny stan	Wydatkowane środki finansowe w roku 2019 (w zł)
1	ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	20.02.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i zbuduj". Otwarcie ofert nastąpiło 11.03.2019 r. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie. ZDMK złożył w dniu 18.04.2019 r. w UMK stosowne wnioski celem przesunięcia brakujących środków finansowych z innych zadań. W dniu 14.05.2019 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony. W dniu 21.05.2019 r. podpisana została Umowa nr 488/ZDMK/2019 na realizację zadania w trybie zaprojektuj i zbuduj. Termin wykonania: 30.10.2019 r.	0,00
2	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	25.02.2019 r. ogłoszony został przetarg, otwarcie ofert nastąpiło 12.03.2019r. W związku ze zgłoszeniem jednej oferty, która znacząco przewyższała kwotę jaką przeznaczono w BMK dla zadania przetarg został unieważniony. Przetarg został ogłoszony ponownie dnia 27.03.2019 r., otwarcie ofert nastąpiło dnia 24.04.2019r. (ze względu na złożone pytania otwarcie ofert przeniesiono z 15.04.2019 r.). Wpłynęły 3 oferty - wszystkie przewyższają zabezpieczone środki finansowe - najniższa jest na kwotę 925 000 zł. W dniu 21.05.2019 r. przetarg został unieważniony. W związku z powyższym zadanie nie jest możliwe do realizacji w 2019 r. - zostanie ponownie zawnioskowane do BMK na 2020 r. wraz ze zmianą finansowania.	0,00
3	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	Trwa etap projektowy i realizacja robót budowlanych.	1 178 015,00
4	ZDMK/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	Zadanie zrealizowane	0,00
5	ZDMK/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	Zadanie zrealizowane	8 275,94
6	ZDMK/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych.	2 320 371,00
7	ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	W dniu 14.05.2019r. Został ogłoszony przetarg nieograniczony w trybie zaprojektuj i zbuduj. Złożone zostały 3 oferty, których wartość przekracza środki finansowe przeznaczone w Budżecie Miasta Krakowa. Wystąpiono do UMK o zwiększenie kwoty na zadaniu w stosunku do najkorzystniejszej oferty.	0,00

8	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	W chwili obecnej trwa proces projektowy.	0,00
9	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	W chwili obecnej trwa proces projektowy.	0,00
10	ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka	W chwili obecnej trwa proces projektowy.	1575,00 (wycinka zieleni)
11	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	W dniu 15.05.2019r. Został ogłoszony przetarg nieograniczony w trybie zaprojektuj i zbuduj. Złożone zostały 2 oferty, których wartość przekracza środki finansowe przeznaczone w Budżecie Miasta Krakowa. Wystąpiono do UMK o zwiększenie kwoty na zadaniu w stosunku do najkorzystniejszej oferty.	0,00
12	ZDMK/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa - budżet obywatelski ogólnomiejski edycja IV	W dniu 24.04.2019 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony. W dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę nr 440/ZDMK/2019 z wykonawcą. Planowany termin opracowania projektu - 20.08.2019 r., realizacji na podstawie projektu - 30.10.2019 r."	0,00
13	ZDMK/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	Opracowano koncepcję i PFU. Trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	110 000,00
14	ZDMK/T1.239/18	Rozbudowa tras pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	Część inwestycji ma przebiegać po działkach będących własnością osób fizycznych co skutkuje brakiem możliwości uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością a tym samym dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w wyznaczonym terminie. Powyższe okoliczności powodują zgodnie z §37 ust.4 Regulaminu konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wszczęcie przez Instytucję Zarządzającą RPO WM procedury wykreślenia projektu z listy projektów wybranych do dofinansowania. Wobec powyższego tj. braku dofinansowania jak również braku prawa do terenu zadanie „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informatycznych na obszarze Przylasku Rusieckiego” nie będzie realizowane.	0,00
15	ZDMK/T1.244/19	Łączymy Parki Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	ZPMK 715/2019 z dnia 29.03.2019 środki na to zadanie z ZDMK przeszły do ZTP (obecny realizator zadania nr ZTP/BOO/01)	0,00
16	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	Została podpisana umowa 432/ZDMK/2019 z dnia 06-05-2019 roku na realizację zadania w zakresie opracowania koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z oświetleniem i uzyskaniem decyzji formalno – prawnych tj. decyzji WZ/ULICP i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę z podziałem na dwa etapy . I etap obejmuje – opracowanie wariantowej koncepcji wielobranżowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji WZ/ULICP w terminie do 06-12-2019 roku. II etap obejmuje – opracowanie projektu budowlanego wykonawczego ,uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 30-listopada 2020 roku Zadanie wprowadzone do WPF na lata 2019 - 2021.	0,00
17	ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowdrzy Górki i Azorów budżet obywatelski dzielnic - edycja V	ZPMK 867/2019 z dnia 15.04.2019 środki na to zadanie z ZDMK przeszły do ZTP (obecny realizator zadania nr ZTP/DIR/T-IV-5/19)	0,00

18	GK/T1.233.18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	Zadanie zostało objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ULLK, jednakże ze względu na skomplikowaną strukturę własności (m. in. drogi publiczne zlokalizowane na terenach zamkniętych) oraz, z uwagi na wynikające z realizacji zadania wyłącznie na podstawie decyzji ULLK skutki, zdecydowano, że kładka będzie realizowana na podstawie decyzji o ZRiD i o ULLK. Obecnie trwają rozmowy pomiędzy PKP PLK S.A., ZDMK i GK nt kształtu porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji, które określi obowiązki stron umowy. Na chwilę obecną trudno jest zaplanować termin zawarcia umowy z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotu porozumienia.	0,00
19	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów".	Etap przygotowania: w toku aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę	0,00
20	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza (koncepcja)	Etap przygotowania: w dniu 04.07.2019r. Została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie koncepcji budowy kładki oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokaizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). (Przewidywany termin realizacji poszczególnych etapów: etap I - opracowanie koncepcji do 04.01.2020r.; etap II - uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP do 04.04.2020r.)	0,00
21	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec	Etap przygotowania: w dniu 02.07.2019r. Po raz drugi ogłoszono zamówienie publiczne w formie licytacji elektronicznej na opracowanie koncepcji budowy kładki. Termin licytacji ustalony na dzień 18.07.2019r.	0,00
22	ZTP/T1.247/19	Koncepcja i budowa wiat rowerowych	Dla przedmiotowych zadań przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy koncepcji budowy wiat rowerowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia budowy wiat. W kwietniu br. wysłano zapytania ofertowe. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na przedmiotowy fakt odstąpiono od ponownego ogłoszenia zapytania w takim zakresie i zdecydowano o wyborze lokalizacji wiat oraz o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji oraz materiałów do zgłoszenia budowy wiat w lipcu br. Dodatkowo 4 czerwca zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Miasta Krakowa a Zarządem Transportu Publicznego dotyczące zgody na prowadzenie prac przez ZTPK oraz Wykonawców ZTPK (w tym montażu wiat rowerowych) na terenach zarządzanych przez ZDMK.	0,00
23	ZTP/T1.248/19	Budowa zadaszonych wiat rowerowych	Dla przedmiotowych zadań przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania związanego z wyłonieniem wykonawcy koncepcji budowy wiat rowerowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia budowy wiat. W kwietniu br. wysłano zapytania ofertowe. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na przedmiotowy fakt odstąpiono od ponownego ogłoszenia zapytania w takim zakresie i zdecydowano o wyborze lokalizacji wiat oraz o ogłoszeniu zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji oraz materiałów do zgłoszenia budowy wiat w lipcu br. Dodatkowo 4 czerwca zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Miasta Krakowa a Zarządem Transportu Publicznego dotyczące zgody na prowadzenie prac przez ZTPK oraz Wykonawców ZTPK (w tym montażu wiat rowerowych) na terenach zarządzanych przez ZDMK.	0,00